

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**
 Oznaczenie arkusza: **B.05-01-17.06**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1 (pośredni). Ruszt zabudowy

Wykonanie rusztu należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenia jego wykonania

1	Profile UW 50 podklejone taśmą akustyczną										
2	Profile UW 50 zamocowane stabilnie do podłogi kołkami SM 8 × 60 o rozstawie nieprzekraczającym 50 cm										
3	Profile CW 50 stykające się ze ścianami podklejone taśmą akustyczną										
4	Profile CW 50 zamocowane stabilnie do ściany kołkami SM 8 × 60 o rozstawie nieprzekraczającym 50 cm										
5	Ruszt wykonany z profili UW 50 oraz CW 50 w miejscu zgodnie z rysunkiem ±2 cm										
6	Ruszt wykonany na wysokość 1250 cm										
7	Ruszt ścianki wnętrza zamocowany do rusztu zabudowy szachtu blachowkrętami 3,5 × 25 mm o rozstawie nie przekraczającym 50 cm										
8	Profile CW 50 zamontowane w pionie ±1 cm na całej wysokości zabudowy w obu kierunkach										
9	Profile UW 50 zamontowane w poziomie ±1 cm na szerokości poszczególnych fragmentów zabudowy										
10	Ruszt wykonany pod kątem prostym w stosunku do istniejącej ściany oraz pomiędzy fragmentami zabudowy ±5 mm										

Rezultat 2. Oplytowanie zabudowy									
1	Pozostawiona szczelina dylatacyjna pomiędzy podłogą a płytami gipsowo-kartonowymi o szerokości 5-10 mm								
2	Zabudowa oplytowana płytą gipsowo-kartonową zwykłą GKB								
3	Płyty przykręcone do profili wkrętami 3,5 × 25 w rozstawie 25 cm ±2 cm								
4	Górne krawędzie płyt zlicowane z górnymi profilami UW 50								
5	Boczne oplytowanie ścianki wnęki zlicowane z profilem CW 50								
6	Oplytowanie wykonane zgodnie z rysunkiem								
7	Łby wkrętów nie wystają poza lico płyty								
8	Łby wkrętów nie przebijają kartonu płyty								
Przebieg 1. Wykonanie zabudowy szachtu z wnęką									
<i>Zdający:</i>									
1	stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem								
2	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia otworów w podłożu								
3	miał założone rękawice podczas przycinania i montowania profili rusztu								
4	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt								
5	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko pracy								
6	usunął odpady do odpowiednich pojemników								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

