



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2013
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.06**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Instalacja domofonowa typu duplex

1	Końce wszystkich przewodów są odizolowane na długości ok.6÷8 mm								
2	Przewody mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków.								
3	Połączenia między kasetą rozmowną, zasilaczem, unifonem i elektrozaczepem wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą.								
4	Napięcie 230 V do zasilacza doprowadzone z listwy zaciskowej przewodem YDYP2x0,75mm ²								
5	Potencjometry P1 i P2 wyregulowane tak, że jakość dźwięku jest zadawalająca.								
6	Po wywołaniu rozmowy w słuchawce nie słychać pisków i rozmowa jest dobrze słyszalna.								

Rezultat 2: Instalacja plafoniery

1	Połączenia między plafonierą, a wyłącznikiem zmierzchowym i listwą zasilającą wykonane przewodem przewodu YDYP 2x0,75 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod wyłącznikiem zmierzchowym.								
2	Przewody mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków. Końce przewodów są odizolowane na długości ok.6÷8 mm.								
3	Lampa plafoniery świeci w pozycji „maksymalne oświetlenie”.								

Przebieg 1: Przebieg montażu

1	Zdający nie naruszył przepisów bhp przy podłączeniu panelu do instalacji AC 230 V - nie spowodował zagrożenia życia lub zdrowia.								
2	Zdający używał narzędzi monterskich zgodnie z ich przeznaczeniem.								
3	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy.								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis