

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych**
 Oznaczenie arkusza: **E.06-01-16.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **E.06**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka -

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Instalacja domofonowa typu duplex

1	Końce wszystkich żył przewodu YTDY 6x0,5 mm ² są odizolowane na długości ok.6÷8 mm																				
2	Żyły przewodu YTDY 6x0,5 mm ² mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości																				
3	Żyły przewodu YTDY 6x0,5 mm ² nie wysuwają się spod zacisków																				
4	Połączenia między kasetą rozmowną i zasilaczem wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą																				
5	Połączenia między unifonem i elektrozaczepem wykonane przewodem YTDY 6x0,5 mm ² wyprowadzonym przez otwór pod kasetą																				
6	Z listwy zaciskowej przewodem YDYP2x1mm ² doprowadzone jest napięcie 230 V do zasilacza																				
7	Potencjometry P1 i P2 wyregulowane tak, że jakość dźwięku jest zadawalająca																				
8	Po wywołaniu rozmowy w słuchawce nie słychać pisków																				
9	Po wywołaniu rozmowy rozmowa jest dobrze słyszalna																				

Rezultat 2: Instalacja plafoniery

1	Końce żył przewodu YDYP 2x1 mm ² są odizolowane na długości ok.6÷8 mm																				
2	Żyły przewodu YDYP 2x1 mm ² mają długość dostosowaną do odległości między elementami, nie są zbyt mocno naprężone, bez zawijania/zaginania wynikającego z nadmiernej długości. Nie wysuwają się spod zacisków																				
3	Połączenia między plafonierą a listwą zasilającą wykonane są przewodem YDYP 2x0,75 mm ² i wyprowadzone są przez otwór pod wyłącznikiem zmierzchowym																				
4	Połączenia między wyłącznikiem zmierzchowym a listwą zasilającą wykonane są przewodem YDYP 2x1 mm ² i wyprowadzone są przez otwór pod wyłącznikiem zmierzchowym																				
5	Lampa plafoniery świeci w pozycji „maksymalne oświetlenie”																				

Przebieg 1. Przebieg montażu instalacji domofonowej i plafoniery

1	Zdający włączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN																				
2	Zdający posługiwał się nożem monterskim (przyrządem do ściągania izolacji) w sposób bezpieczny																				
3	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy i po zakończeniu zadania posprzątał stanowisko																				

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis