

Nazwa
kwalifikacji:**Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz**Oznaczenie
kwalifikacji:**B.AW1**

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

B.AW1-01-01 zo

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny (Dopuszczalne inne sformułowania poprawne merytorycznie)
R.1	Rezultat 1: Projekt aranżacji sypialni na rzucie – wydruk planszy A.01
R.1.1	wydrukowany na arkuszu o formacie A3
R.1.2	wykonany w skali 1 : 25 (tolerancja od wymiarów na wydruku +/- 10 mm)
R.1.3	zawiera legendę oznaczeń
R.1.4	zawiera 4 wydzielone strefy wymienione w wytycznych opisane cyframi rzymskimi
R.1.5	obszary stref obwiedzione linią przerywaną z elementami wyposażenia opisanymi cyframi
R.1.6	wydzielone strefy są umiejscowione: I – nocna (na środku ściany z pasami, naprzeciwko ściany z drzwiami); II – wypoczynkowa (w północno-zachodniej części sypialni); III – garderoba (na ścianie położonej naprzeciwko ściany z oknem, w północno-wschodnim narożniku sypialni); IV – piękności (na ścianie południowej);
R.1.7	strefa I zawiera: łóżko, dwie szafki nocne, lampę sufitową, lampki nocne, dwie poduszki, kołdrę lub co najmniej 5 spośród wymienionych elementów wyposażenia
R.1.8	II strefa zawiera: fotel ustawiony oparciem wzdłuż ściany północnej, fotel ustawiony oparciem wzdłuż ściany z oknem, pufo-stolik, lampę podłogową
R.1.9	III strefa zawiera: szafę
R.1.10	IV strefa zawiera: toaletkę na ścianie południowej, lustro, krzesło, lampki po obu stronach lustra, komodę lub co najmniej 4 spośród wymienionych elementów wyposażenia
R.2	Rezultat 2: 3 widoki modelu 3D z kierunków wskazanych na Rysunku 1 – wydruk planszy A.02
R.2.1	wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2	sporządzone według kierunków wskazanych na rzucie sypialni i kierunków widoków - Rysunek 1
R.2.3	ściana z pasami w miejscu wskazanym na rzucie sypialni i kierunków widoków - Rysunek 1
R.2.4	na łączeniu ściany z pasami i ściany pomalowanej na kolor szary umieszczona listwa w kolorze
R.2.5	na każdym widoku widoczna listwa przyścienna w kolorze białym
R.2.6	poduszki i kołdra w kolorze niebieskim
R.2.7	na oknie karnisz z niebieską zasłoną
R.3	Rezultat 3: Przedmiar robót
	<i>Opisy robót w kryteriach R.3.2 i R.3.7 mogą mieć inne brzmienie lub mogą być tytułem tabeli z katalogu nakładów rzeczowych</i>
Umocowanie listew przyściennych drewnianych	
R.3.1	kol. 02 - podstawa obliczeń: tab. - 1124, kol. - 07
R.3.2	kol. 03 - opis robót: umocowanie listew przyściennych drewnianych
R.3.3	kol. 03 - zapisane działanie prowadzące do obliczenia ilości robót [m]: np. $[2x (5,45 + 4,65)] - 0,90 = 19,30$ (P1)
R.3.4	kol. 04 - jednostka miary: [m]
R.3.5	kol. 05 - ilość robót wynikająca z zapisanego w kol. 03 działania [m]: 19,30 lub P1
Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną	
R.3.6	kol. 02 - podstawa obliczeń: tab. - 1510, kol. - 01
R.3.7	kol. 03 - opis robót: dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
R.3.8	kol. 03 - zapisane działanie prowadzące do obliczenia ilości robót [m ²]: np.: $2x [(5,45 \times 2,8) + (4,65 \times 2,8)] - (0,8 \times 2,0) - (1,8 \times 1,5) = 2x (15,26 + 13,02) - 1,6 - 2,7 = 56,56 - 4,3 = 52,26$ (P2)
R.3.9	kol. 04 - jednostka miary: [m ²]
R.3.10	kol. 05 - ilość robót wynikająca z zapisanego w kol. 03 działania [m ²]: 52,26 lub P2
R.4	Rezultat 4: Zestawienie kosztów
	<i>Uwaga: Kryteria R.4.2 ÷ R.4.6 oraz R.4.7 ÷ R.4.10 należy uznać za spełnione, jeżeli wartości kosztorysowe są inne niż podane, ale wynikają z obliczeń z przedmiaru.</i>

Umocowanie listew przyściennych drewnianych	
R.4.1	kol. 03: umocowania listew przyściennych drewnianych , przedmiar [m]: 19,30 lub P1
R.4.2	kol. 03: robocizna; kol. 04- r-g ; kol. 06 [zł] - 25,00 ; kol .07 [zł] - 39,85
R.4.3	kol. 03: listwy przyścienne z drewna liściastego; kol. 04 - m ; kol. 06 [zł] - 12,00 ; kol .08 [zł] -
R.4.4	kol. 03: gwoździe budowlane; kol. 04- kg ; kol. 06 [zł] - 4,00 ; kol .08 [zł] - 2,32
R.4.5	kol. 03: wyciąg; kol. 04- m-g ; kol. 06 [zł] - 50,00 ; kol .09 [zł] - 0,40
R.4.6	kol. 03: środek transportowy; kol. 04- m-g ; kol. 06 [zł] - 100,00 ; kol .09 [zł] - 0,80
Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną	
R.4.7	kol. 03 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną , przedmiar [m ²]: 52,26 lub P2
R.4.8	kol. 03: robocizna; kol. 04- r-g ; kol. 06 [zł]- 25,00 ; kol .07 [zł] - 181,60
R.4.9	kol. 03: farba emulsyjna; kol. 04- dm³ ; kol. 06 [zł]- 15,50 ; kol .08 [zł]- 234,17
R.4.10	kol. 03: środek transportowy; kol. 04- m-g ; kol. 06 [zł]- 100,00 ; kol .09 [zł]- 1,60